

SILNICE č.III/4687 (nadjezd - silnice na Č. Těšín)

BOD	leden 05	listopad 2022				květen 2023				listopad 2023				únor 2024
	1.měření	39.měření	Vn,n-1	Vn,1		40.měření	Vn,n-1	Vn,1		41.měření	Vn,n-1	Vn,1		42.měření
	výška	výška			výška			výška			výška			výška
	m	m	mm	mm	m	mm	mm	m	mm	mm	m	mm	mm	m
0 m	240,705	239,362	-21	-1343	239,293	-69	-1412	239,259	-34	-1446	239,240	-19	-1465	
100 m	237,031	235,125	-24	-1906	235,037	-88	-1994	235,003	-34	-2028	234,972	-31	-2059	
200 m	232,901	230,582	-27	-2319	230,475	-107	-2426	230,439	-36	-2462	230,404	-35	-2497	
300 m	231,867	230,010	-22	-1857	229,913	-97	-1954	229,871	-42	-1996	229,828	-43	-2039	
400 m	231,297	230,057	-13	-1240	229,961	-96	-1336	229,914	-47	-1383	229,883	-31	-1414	
500 m	230,963	230,093	-10	-870	229,996	-97	-967	229,966	-30	-997	229,941	-25	-1022	
600 m	230,467	zničen			zničen			zničen			zničen			
700 m	229,729	zničen			zničen			zničen			zničen			
800 m	229,845	229,389	-6	-456	229,304	-85	-541	229,283	-21	-562	229,264	-19	-581	
900 m	229,961	zničen			zničen			zničen			zničen			
1000 m	230,735	zničen			zničen			zničen			zničen			
1100 m	232,237	zničen			zničen			zničen			zničen			
1200m	234,185	zničen			zničen			zničen			zničen			
1300m	236,328	zničen			zničen			zničen			zničen			
1370m	236,083	zničen			zničen			zničen			zničen			
Propust	230,398	229,751	-8	-647	229,657	-94	-741	229,632	-25	-766	229,611	-21	-787	
Hladina	228,493	228,350	60	-143	228,410	60	-83	228,430	20	-63	228,470	40	-23	

Výškový systém : Bpv

Zaměřil:

Ing. Makovec Pavel

Ing. Makovec Pavel

20.11.2023

15.2.2024